



مشاريع المخطط الإستثماري البلدي

1- مشاريع المخطط الإستثماري البلدي لغاية 31 ديسمبر 2010:

الملاحظات	نسبة تقدم المشروع	الكلفة الحقيقية للمشروع (أد)	الكلفة حسب المخطط (أد)	سنة الإنجاز حسب المخطط	المشروع
تم إدماج مشاريع سنوات 2007 - 2008 و 2009 في إطار صفقة واحدة (الأشغال تامة)	% 100	980	400 300 400	2007 2008 2009	تعبيد الطرقات وتهيئة الأرصفة
الأشغال تامة	% 100	93.79	100	2007	تنوير نهج جربة ونهج علي بنغذاهم
الأشغال تامة	% 100	51	100	2008	تنوير نهج الزيتونة
إنجاز قوس بمدخل شارع الحبيب ثامر وقوس بمدخل نهج سيدي عبد القادر وقوس بالصباط	% 100	99.581	100	2008	تجميل المدينة (بناء أقواس بمدخل المدينة العتيقة)
تم إقتناء آلة التراكس والشاحنة	% 100	220	55 55 55 55	2008 2009 2010 2011	إقتناء معدات
تم الحصول على كامل المعدات والمنظومات الإعلامية	% 100	40	55	2008	إقتناء معدات إعلامية
يتمثل المشروع في تعبيد الطرقات بحي الجدارية القبلي والجوفي وتركيز بعض نقاط التنوير العمومي	% 100		269	2008	تهذيب حي الجدارية
الأشغال تامة	% 100	70	60	2009	بناء وأقيات لمعدلات الضغط وتطهير الشبكة
	% 30	403	450	2010	تغليف وتوسيع بعض الأتجه بالخرسانة الإسفلتية



مشاريع خارج المخطط الإستثماري البلدي

الملاحظات	نسبة تقدم المشروع	الكلفة الحقيقية للمشروع (أد)	الكلفة (أد)	سنة الإنجاز	المشروع
الأشغال تامة	% 100	282	282	2008 – 2007	تهيئة مقر البلدية
	% 22	--	100	2008	تهيئة منتزه البرج
	% 100	20	20	2010	بناء براطل بالمستودع البلدي بنهج الدوحة
في طور الدراسة	--	--	600	2010	بناء سوق الجملة للخضر والغلال



مشاريع ممولة من طرف صندوق حماية المناطق السياحية

الملاحظات	نسبة تقدم المشروع	الكلفة الحقيقية للمشروع (أد)	الكلفة (أد)	سنة الإنجاز	المشروع
الأشغال تامة	% 100	250	250	2008	تهيئة شارع الأرض وشارع البيئة
بصدد إعداد تقرير فرز العروض.	--	--	300	2010	- تهيئة شارع الأرض الجزء الأخير (إستكمال الجدار والتبليط) - تركيز شبكة التنوير بشارع 15 أكتوبر، طريق الهوارية ونهج البرج - إتمام فسحة البرج